



|  |  |                              |   |        |   |   |   |
|--|--|------------------------------|---|--------|---|---|---|
| <br>Compañia de Consultanță<br>și Asistență Tehnică | <b>ACTIVITATEA6</b>                                    |                              | Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012<br>14310/06.06.2012 |        |   |   |   |
|  | <b>MASTER PLAN<br/>ACTUALIZAT-<br/>VERSIUNE FINALA</b> |                              |   |        |   |   |   |
|  | Cod:MP-01  | Data<br>aprobarii<br>editiei | Data<br>aprobarii<br>reviziei                                 | Editia |   | 1 |   |
|  |  |                              | Revizia   |        |   |   |   |
|  |  |                              | 0   | 1      | 2 | 3 | 4 |

## CUPRINS

|  |          |
|--|----------|
| <b>11.PLAN D E ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI.....</b> | <b>2</b> |
| <b>11.1 Observatii generale privind termenele cheie.....</b>     | <b>2</b> |
| <b>11.2 Riscuri.....</b>   | <b>3</b> |
| <b>11.3 Plan de actiune.....</b>                                 | <b>8</b> |

|  |  |                              |   |        |   |   |   |
|--|--|------------------------------|---|--------|---|---|---|
| <br>CCAT<br>Compania de Consultanță<br>și Asistență Tehnică | <b>ACTIVITATEA 6</b>                                   |                              | Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012<br>14310/06.06.2012 |        |   |   |   |
|  | <b>MASTER PLAN<br/>ACTUALIZAT-<br/>VERSIUNE FINALA</b> |                              |   |        |   |   |   |
|  | Cod:MP-01  | Data<br>aprobarii<br>editiei | Data<br>aprobarii<br>reviziei                                 | Editia |   | 1 |   |
|  |  |                              | Revizia   |        |   |   |   |
|  |  |                              | 0   | 1      | 2 | 3 | 4 |

## 11.PLAN D E ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI


### 11.1 Observatii generale privind termenele cheie

Conform Termenilor de referinta Consultantul trebuie sa desfasoare cateva activitati ale caror rezultate sa duca la atingerea obiectivelor.

In tabelul de mai jos sunt incluse documentele si perioada alocata pregatirii lor conform ToR:

Tab.11.1 – Termen limita pentru implementarea proiectului conform CS

| Termenlimita   | Descriereaactivitatii   | Rspnsabil                    |
|--|---|------------------------------|
| 31.03.2013   | Actualizare Master Plan pentru Judetul Galati (varianta preliminara)            | Consultant                   |
| 02.09.2013   | Actualizare Master Plan pentru Judetul Galati (varianta finala)                 | Consultant                   |
| DI* + 8 luni ( 4 saptamani pentru includere comentarii)                | Pregatirea Studiului de Fezabilitate pentru Judetul Galati –Apa si apa uzata    | Noua asistenta tehnica       |
| DI + 9 luni ( 4 saptamani pentru includere comentarii)                 | Evaluarea Impactului asupra Mediului pentru investitii majore –                 | Noua asistenta tehnica       |
| DI + 8 luni ( 4 saptamani pentru includere comentarii)                 | Analiza institutionala si Financiara incluzand analiza cost - beneficiu         | Noua asistenta tehnica       |
| DI + 12 luni ( 4 saptamani pentru includere comentarii in CFC finala)) | Pregatire Proiectul Cererii de finanțare pentru Fonduri de Coeziune Etapa a 2-a | ROC + Noua asistenta tehnica |
| DI + 12 luni   | Pregătire Caiete de Sarcini pentru  | Noua asistenta               |

|  |  |   |                               |        |   |   |   |
|--|--|---|-------------------------------|--------|---|---|---|
| <br>Compañia de Consultanță<br>și Asistență Tehnică | <b>ACTIVITATEA 6</b>                                   | Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012<br>14310/06.06.2012 |                               |        |   |   |   |
|  | <b>MASTER PLAN<br/>ACTUALIZAT-<br/>VERSIUNE FINALA</b> |   |                               |        |   |   |   |
|  | Cod:MP-01  | Data<br>aprobarii<br>editiei                                  | Data<br>aprobarii<br>reviziei | Editia |   | 1 |   |
|  |  |   | Revizia                       |        |   |   |   |
|  |  |   | 0                             | 1      | 2 | 3 | 4 |

|               |  |                        |
|---------------|--|------------------------|
|               | Contractele de Servicii care trebuie depuse în versiune finală   | tehnica                |
| DI + 13 luni. | Pregătire Documentelor de Licitație pentru Contractele de Lucrări până la Setul final de documente trebuie depus la patru săptămâni de la acea dată. | Noua asistenta tehnica |
| DI + 14 luna  | Versiune Finala Aplicatie pentru Fondul de Coeziune (versiune finala)  | Noua asistenta tehnica |
|               |  |                        |
|               |  |                        |


**Nota:** DI – data de incepere

## 11.2 Riscuri


Consultantul a pregatit o Matrice de analiza a riscului pentru redactarea cu succes a Aplicatiei CF si a implementarii proiectului.

**Tab. 11.2 Matrice de analiza a Riscului**

| Premise  | Descriereric  | Factor de risc | Consecinte   | Actiuni de atenuare   | Parteneri                                    |
|--|---|----------------|--|---|--|
| Aplicatia CF este furnizata la timp si in forma ceruta transmisa si aprobata | Nu se respecta conditiile de finantare EC           | scazut         | Intarzieri in programul proiectului si in implementare | Comunicare permanenta intre parteneri pentru interventii la timp si negocieri | UIP<br>Consultant<br>AM POS<br>MEDIU<br>MMSC |
| Coerenta din punct de vedere legal si institutional intre UE si              | Contradictii, diferente serioase intre UE si cadrul | scazut         | Intarzieri in dezvoltarea proiectului                  | Solutii alternative si de compromis   | UIP<br>Consultant<br>MMSC                    |

|  |  |                              |   |        |   |   |   |
|--|--|------------------------------|---|--------|---|---|---|
| <br>CCAT<br>Compania de Consultanță<br>și Asistență Tehnică | <b>ACTIVITATEA 6</b>                                   |                              | Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012<br>14310/06.06.2012 |        |   |   |   |
|  | <b>MASTER PLAN<br/>ACTUALIZAT-<br/>VERSIUNE FINALA</b> |                              |   |        |   |   |   |
|  | Cod:MP-01  | Data<br>aprobarii<br>editiei | Data<br>aprobarii<br>reviziei                                 | Editia |   | 1 |   |
|  |  |                              | Revizia   |        |   |   |   |
|  |  |                              | 0   | 1      | 2 | 3 | 4 |

| Premise  | Descrierisc  | Factor de risc | Consecinte   | Actiuni de atenuare   | Parteneri                                      |
|--|--|----------------|--|---|--|
| Romania  | legal roman  |                |  |   |  |
| Comunicare buna si eficienta intre partile implicate   | Conflicte de interese, lipsa cooperarii directe                                | mediu          | Intarzieri in transmiterea si aprobarea Aplicatiei CF.<br>Lipsa oportunitatilor financiare     | comunicare, participare la training, dezvoltarea capacitatii de decizie si a interesului comun, atitudinea implementare | UIP<br>Consultant<br>Autoritati Locale<br>MMSC |
| Date relevante obtinute la timp  | Date:<br>Lipsa datelor, probleme de colectare a datelor                        | mediu          | Intarzieri in transmiterea si aprobarea Aplicatiei CF, intarzieri in implementarea proiectului | Supraveghere pentru mai multe surse, verificari, investigatii proprii, validari, verificari                             | Consultant<br>UIP<br>Autoritate Locale<br>MMSC |
| Documentele cerute nu sunt disponibile (Analiza impactului asupra mediului, Certificate de Urbanism, studii si investigatii) | Insuficienta implicare din partea autoritatilor locale si a partilor implicate | mediu          | Intarzieri in transmiterea si aprobarea Aplicatiei CF, intarzieri in implementarea proiectului | Pregatirea Analizei impactului asupra mediului  | Consultant<br>UIP<br>Autoritati locale         |
| Destinatia terenului /achizitionare sau alte chestiuni legale  | act de proprietate neclar  | scazut         | Intarzieri in transmiterea si aprobarea Aplicatiei CF, intarzieri in implementarea             | Exproprierea pentru folosul public  | Autoritati locale<br>UIP<br>Consultant         |


|   |  |                        |   |        |   |   |   |
|---|--|------------------------|---|--------|---|---|---|
| <br>Compañia de Consultanță și Asistență Tehnică | <b>ACTIVITATEA 6</b>                                   |                        | Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012<br>14310/06.06.2012 |        |   |   |   |
|   | <b>MASTER PLAN<br/>ACTUALIZAT-<br/>VERSIUNE FINALA</b> |                        |   |        |   |   |   |
|   | Cod:MP-01  | Data aprobării editiei | Data aprobării reviziei                                       | Editia |   | 1 |   |
|   |  |                        | Revizia   |        |   |   |   |
|   |  |                        | 0   | 1      | 2 | 3 | 4 |

| Premise   | Descrierisc  | Factor de risc | Consecinte   | Actiuni de atenuare                 | Parteneri                                      |
|---|--|----------------|--|-------------------------------------|--|
|   |  |                | proiectului  |                                     |  |
| Prioritizarea investitiilor in cooperare puternica cu beneficiarii locali | Insuficienta implicare si participare a beneficiarilor locali.<br>Contradictii intre interesul national si local | scazut         | Intarzieri in transmiterea si aprobarea Aplicatiei CF, intarzieri in implementarea proiectului<br>Abateri de la obiective  | Comunicare, participare la training | Autoritati locale<br>Consultant<br>UIP         |
| Decizii politice adecvate pentru promovarea proiectelor regionale         | Nu exista un cadru legal clar pentru proiectelor regionale   | mediu          | Intarzieri in transmiterea si aprobarea Aplicatiei CF, intarzieri in implementarea proiectului<br>,abateri de la obiective | Schimbarea prioritatilor, negocieri | UIP<br>Autoritati locale<br>Consultant<br>MMSC |

**Referinta: Metodologia Ofertei Tehnice**

Este obligatoriu in pregatirea Aplicatiei sa se ataseze urmatoarele documente:

- Decizia Consiliilor Locale si a Consiliilor Judetene privind constituirea ADI si documente aditionale precum: statut, act constitutiv, certificate de inregistrare la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor; alte documente atasate.;
- Decizia Consiliilor Locale si a Consiliilor Judetene privind constituirea ADI si documente aditionale precum: act constitutiv, certificate de inregistrare la Registrul Comertului, planul de actiune privind preluarea serviciilor de catre ROC incluzand angajamentul ADI de pregatire a politicii de tarificare comune pe termen lung.

|   |  |   |                               |        |   |   |   |
|---|--|---|-------------------------------|--------|---|---|---|
|  | <b>ACTIVITATEA 6</b>                                   | Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012<br>14310/06.06.2012 |                               |        |   |   |   |
|   | <b>MASTER PLAN<br/>ACTUALIZAT-<br/>VERSIUNE FINALA</b> |   |                               |        |   |   |   |
|   | Cod:MP-01  | Data<br>aprobarii<br>editiei                                  | Data<br>aprobarii<br>reviziei | Editia |   | 1 |   |
|   |  |   | Revizia                       |        |   |   |   |
|   |  |   | 0                             | 1      | 2 | 3 | 4 |


- Contract Unic de Delegare a Managementului Serviciilor semnat între ADI și ROC cu anexele și deciziile privind delegarea managementului serviciilor de apă și canalizare;
- Decizi de constituire a UIP împreună cu organigrama, decizia de angajare a membrilor UIP și CV-urile;
- Acordul de mediu.

Alt risc major îl reprezintă emiterea acordului de mediu. Conform legislației în vigoare, proiectele publice sau private cuprinse în anexa nr. 1 a Directivei 85/337/CEE transpusă în legislația României prin HG 1213/2006 la fel ca și alte proiecte propuse să fie duse la îndeplinire în zone localizate în perimetre protejate din punct de vedere hidrogeologic incluse în legislația privind caracterul și mărimea zonelor sanitare și hidrogeologice trebuie să constituie obiectul evaluării impactului asupra mediului.

Evaluarea impactului asupra mediului este necesară pentru acele proiecte publice sau private incluse în anexa nr. 2 a Directivei 85/337/CEE transpusă în legislația României prin HG 1213/2006 la fel ca și pentru acele proiecte efectuate în zone naturale protejate, indirect conectate la acele zone sau necesare în managementul lor, sau individual sau în cadrul acelor proiecte, luând în considerare și urmărirea obiectivelor, pot avea efecte semnificative asupra acelor zone naturale protejate.

Conform legislației României (Ordin nr. 860/2002 (modificată și completată) și HG 1213/2006) procedura de evaluare a impactului asupra mediului începe cu cererea pentru emiterea acordului de mediu în faza de fezabilitate a proiectului. Procedura se îndeplinește în mai multe etape, conform programului de mai jos:

- Faza de Selectare
- Faza de Sondare


|   |  |   |                               |        |   |   |   |
|---|--|---|-------------------------------|--------|---|---|---|
|  | <b>ACTIVITATEA6</b>                                    | Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012<br>14310/06.06.2012 |                               |        |   |   |   |
|   | <b>MASTER PLAN<br/>ACTUALIZAT-<br/>VERSIUNE FINALA</b> |   |                               |        |   |   |   |
|   | Cod:MP-01  | Data<br>aprobarii<br>editiei                                  | Data<br>aprobarii<br>reviziei | Editia |   | 1 |   |
|   |  |   | Revizia                       |        |   |   |   |
|   |  |   | 0                             | 1      | 2 | 3 | 4 |

- Faza de revizuire a proiectului.

Procedura completa pentru Evaluarea impactului asupra mediului si pentru emiterea acordului de mediu dureaza aproximativ 160 zile lucratoare (vezi Anexa 11-1), incepand cu data transmiterii catre Agentia de Protectie a Mediului Locala a cererii de emitere a acordului de mediu impreuna cu o fisa tehnica privind conditiile de protectie a mediului si descrierea proiectului, conform anexei.2 din Ordinul 860/2002.

Procedura simplificata „fara acordul de mediu” dureaza aproximativ 30 zile lucratoare (vezi Anexa 11-2) incepand cu data transmiterii catre Agentia de Protectie a Mediului Locala a cererii de emitere a acordului de mediu impreuna cu un fisa tehnica privind conditiile de protectie a mediului si descrierea proiectului, conform anexei nr.2 din Ordinul 860/2002.

Agentia de protectie a mediului va decide daca procedura de Evaluare a impactului asupra Mediului trebuie sa fie aplicata proiectelor incluse in anexa nr. 2 din Directiva 85/337/CEE, transpusa in legislatia Romaniei prin HG 1213/2006.

|  |  |                              |   |        |   |   |   |
|--|--|------------------------------|---|--------|---|---|---|
| <br>CCAT<br>Compania de Consultanță<br>și Asistență Tehnică | <b>ACTIVITATEA 6</b>                                   |                              | Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012<br>14310/06.06.2012 |        |   |   |   |
|  | <b>MASTER PLAN<br/>ACTUALIZAT-<br/>VERSIUNE FINALA</b> |                              |   |        |   |   |   |
|  | Cod:MP-01  | Data<br>aprobarii<br>editiei | Data<br>aprobarii<br>reviziei                                 | Editia |   | 1 |   |
|  |  |                              | Revizia   |        |   |   |   |
|  |  |                              | 0   | 1      | 2 | 3 | 4 |

### 11.3 Plan de actiune

Consultantul a pregătit un plan de actiune pentru toate activitățile care urmează să fie implementate până la transmiterea Cererii de aplicatie pentru Fondul de coeziune axându-se pe:


Cerinte de ordin administrativ (achiziționarea de terenuri, etc)

Cerinte de Mediu (EIM)


**Tab. 11.3 \_ plan de actiune pentru implementarea proiectului**

| Item N° | Activitatea  | Partea Responsabila | Descriere  | Termene/<br>Cadrul desfasurării |
|---------|--|---------------------|--|---------------------------------|
| A-1     | Transmitere Master Plan versiune preliminară                                   | Consultant          |  | Martie 2013                     |
| A-2     | Comentarii la versiunea provizorie Master Plan                                 | ROC                 |  | Aprilie 2013                    |
| A-3     | Transmitere versiune finală a Master Plan                                      | Consultant          |  | Septembrie 2013                 |
| A-4     | Aprobarea Master Plan final după ce s-au încorporat comentariile de Consultant | ROC                 | Informarea Consultantului asupra<br>a) numărului final al beneficiarilor<br>b) detaliilor privind Modelul financiar preferat și corespondența datelor de intrare |                                 |




|  |  |                              |   |        |   |   |   |
|--|--|------------------------------|---|--------|---|---|---|
| <br>CCAT<br>Compania de Consultanță<br>și Asistență Tehnică | <b>ACTIVITATEA 6</b>                                   |                              | Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012<br>14310/06.06.2012 |        |   |   |   |
|  | <b>MASTER PLAN<br/>ACTUALIZAT-<br/>VERSIUNE FINALA</b> |                              |   |        |   |   |   |
|  | Cod:MP-01  | Data<br>aprobarii<br>editiei | Data<br>aprobarii<br>reviziei                                 | Editia |   | 1 |   |
|  |  |                              | Revizia   |        |   |   |   |
|  |  |                              | 0   | 1      | 2 | 3 | 4 |


| Item<br>N° | Activitatea   | Partea<br>Responsabila | Descriere   | Termene/<br>Cadrul de<br>desfasurare |
|------------|---|------------------------|---|--------------------------------------|
| B-1        | Pregatire Aplicatiei de finantare pentru Fondul de Coeziune – Faza a-2a | ROC                    | Condiție: Aprobarea MP FINAL;<br><br>Punerea la dispozitie a documentelor disponibile | 2013                                 |
|            | Aprobarea Cerere FINALA Fondul de Coeziune                              | MMP                    | După încorporarea de comentarii pregătite de către MMP                                | 12.2013                              |
| B-2        | Lansare licitatie pentru Asistenta Tehnica                              | ROC                    | Aprobare Cerere de Finantare  | 01.2014                              |
| B-3        | Pregatire Studiu de Fezabilitate  | Noua AT                | Condiție:<br><br>Disponibilitatea comentariilor pregătite de către MMDD               | 06.2015                              |
| B-4        | Aprobarea Studiu de Fezabilitate FINAL                                  | MMP si ROC             | Condiție:<br><br>Disponibilitatea comentariilor pregătite de către ROC si MMP         | 07.2015                              |
| B-5        | Depunerea PROIECTULUI de Analiza Institutională financiară și economică | Consultant             | Preconditie:<br><br>Aprobarea MP FINAL  |                                      |
| B-5        | Aprobarea Analizei Institutionale                                       | MMP                    | După încorporarea de comentarii   |                                      |

|  |  |                              |   |        |   |   |   |
|--|--|------------------------------|---|--------|---|---|---|
| <br>CCAT<br>Compania de Consultanță<br>și Asistență Tehnică | <b>ACTIVITATEA 6</b>                                   |                              | Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012<br>14310/06.06.2012 |        |   |   |   |
|  | <b>MASTER PLAN<br/>ACTUALIZAT-<br/>VERSIUNE FINALA</b> |                              |   |        |   |   |   |
|  | Cod:MP-01  | Data<br>aprobarii<br>editiei | Data<br>aprobarii<br>reviziei                                 | Editia |   | 1 |   |
|  |  |                              | Revizia   |        |   |   |   |
|  |  |                              | 0   | 1      | 2 | 3 | 4 |


| Item N° | Activitatea   | Partea Responsabila | Descriere   | Termene/<br>Cadrul desfasurare |
|---------|---|---------------------|---|--------------------------------|
|         | financiare si economice FINALA  |                     | pregătite de către MMP  |                                |
| B-6     | Depunerea PROIECT de Studiu de Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIA)   | Noua AT             | Avand in vedere termenul scurt sprijinul ROC este indispensabil   | 09.2015                        |
| B-7     | Aprobarea Evaluarii impactului asupra mediului FINAL  | ROC                 | După încorporarea de comentarii pregătite de către ROC  | 10.2015                        |
| C-1     | ROC competent in operare.<br><br>Riscul de întârziere în aprobarea aplicației CF care rezultă în posibilul eșec al aprobării cererii  |                     | 1. Definirea clara a punctelor cheie si termenele limită pentru AOM și ROC.<br><br>2. Creșterea de asistență a AM și / sau ROC. |                                |
| D-1     | Intocmirea cererii de autorizare, însoțită de fișa tehnică (anexa la certificatul de urbanism), precum și raportul tehnic necesar pentru emiterea acordului de mediu, de prezentat la APM / ARPM.<br><br>Publicarea anunțului cu privire la luarea deciziei pentru acordul de mediu (Ordonanța 860/2002 cu modificările ulterioare), precum și postarea acestuia pe pagina de |                     | Formularul de înscriere<br><br>Anunțarea publică<br><br>Afisarea publica pe pagina de internet proprie                          |                                |

|  |  |                              |   |        |   |   |   |
|--|--|------------------------------|---|--------|---|---|---|
| <br>Compañia de Consultanță<br>și Asistență Tehnică | <b>ACTIVITATEA 6</b>                                   |                              | Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012<br>14310/06.06.2012 |        |   |   |   |
|  | <b>MASTER PLAN<br/>ACTUALIZAT-<br/>VERSIUNE FINALA</b> |                              |   |        |   |   |   |
|  | Cod:MP-01  | Data<br>aprobarii<br>editiei | Data<br>aprobarii<br>reviziei                                 | Editia |   | 1 |   |
|  |  |                              | Revizia   |        |   |   |   |
|  |  |                              | 0   | 1      | 2 | 3 | 4 |


| Item<br>N° | Activitatea  | Partea<br>Responsabila | Descriere  | Termene/<br>Cadrul desfasurari |
|------------|--|------------------------|--|--------------------------------|
|            | internet de APM / ARPM;<br><br>Postarea de către inițiatorul proiectului, a cererii de obtinere a acordului de mediu pe pagina sa de internet proprie, la Primarie, jud. sediul Consiliului, în alte locuri publice  |                        |  |                                |
| E-1        | Examinare amplasamentului de APM / ARPM, împreună cu beneficiarul proiectului / dezvoltatorul  |                        | Proces Verbal și lista de control relevanta în ceea ce privește examinarea site-ul   |                                |
| E-2        | Decizia privind incadrarea proiectului, adoptata de către Echipa de analiza tehnica (CAT), în conformitate cu faza de incadrare (în termen dar nu mai mult de 30 zile lucratoare ca de la data primirii cererilor)   |                        | Notificare din partea CAT catre Dezvoltator privind clasificarea proiectului (în termen de minim 15 zile de la adoptarea deciziei) |                                |
| E-3        | Publicarea în mass-media a anunțului cu privire la decizia luată în faza de incadrare și postarea acestuia pe pagina de internet proprie (anexa II.4 din OM 860/2002 - responsabilitatea de a APM / ARPM)<br><br>Publicarea de catre dezvoltator sau beneficiar de proiect a anunțului public cu privire la decizia luată în faza de incadrare pe pagina sa de internet proprie și la Primarie, Consiliul Judetean, în alte locuri publice, etc. (publicul notificat poate |                        | Anunțul public<br>Publicare pe pagina proprie de internet a anunțului public   |                                |

|  |  |                              |   |        |   |   |   |
|--|--|------------------------------|---|--------|---|---|---|
| <br>Compañia de Consultanță<br>și Asistență Tehnică | <b>ACTIVITATEA 6</b>                                   |                              | Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012<br>14310/06.06.2012 |        |   |   |   |
|  | <b>MASTER PLAN<br/>ACTUALIZAT-<br/>VERSIUNE FINALA</b> |                              |   |        |   |   |   |
|  | Cod:MP-01  | Data<br>aprobarii<br>editiei | Data<br>aprobarii<br>reviziei                                 | Editia |   | 1 |   |
|  |  |                              | Revizia   |        |   |   |   |
|  |  |                              | 0   | 1      | 2 | 3 | 4 |

| Item<br>N° | Activitatea   | Partea<br>Responsabila | Descriere  | Termene/<br>Cadrul desfasurării |
|------------|---|------------------------|--|---------------------------------|
|            | prezenta recomandari argumentate catre APM / ARPM, în termen de 10 zile lucratoare)   |                        |  |                                 |
| E-5        | Faza de definire a domeniului de aplicare a studiului de evaluare (în termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la comunicarea deciziei finale cu privire la încadrarea proiectului)   |                        | Observatiile CAT cu privire la decizie   |                                 |
| E-6        | Raport privind evaluarea studiului de impact asupra mediului; rezumat non-tehnic  |                        | Prezentarea raportului privind evaluarea Studiului impactului asupra mediului la APM / ARPM  |                                 |
| E-7        | <p>Invitația de participare la dezbaterile publice (cu cel puțin 30 zile lucrătoare înainte de dezbaterile publice)</p> <p>Anunțarea de dezvoltatorul sau beneficiarul proiectului a invitației de participare la dezbaterile publice, pe pagina sa de internet proprie, la Primărie, jud. sediul Consiliului, în alte locuri publice, etc (cu cel puțin 30 zile lucrătoare înainte de dezbaterile publice)</p> |                        | <p>Publicarea invitației și publicarea acesteia de către APM / ARPM pe paginile de internet</p> <p>Publicarea anunț public pe pagina de internet proprie</p> |                                 |
| E-8        | Procesul Verbal încheiat în conformitate cu cadrul dezbaterii publice, însoțit de lista participanților   |                        | Protocolul de dezbateri publice, însoțite de lista participanților, cu numele lor, semnături   |                                 |

|  |  |                              |   |        |   |   |   |
|--|--|------------------------------|---|--------|---|---|---|
| <br>CCAT<br>Compania de Consultanță<br>și Asistență Tehnică | <b>ACTIVITATEA 6</b>                                   |                              | Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012<br>14310/06.06.2012 |        |   |   |   |
|  | <b>MASTER PLAN<br/>ACTUALIZAT-<br/>VERSIUNE FINALA</b> |                              |   |        |   |   |   |
|  | Cod:MP-01  | Data<br>aprobarii<br>editiei | Data<br>aprobarii<br>reviziei                                 | Editia |   | 1 |   |
|  |  |                              | Revizia   |        |   |   |   |
|  |  |                              | 0   | 1      | 2 | 3 | 4 |

| Item<br>N° | Activitatea  | Partea<br>Responsabila | Descriere  | Termene/<br>Cadrul desfasurare |
|------------|--|------------------------|--|--------------------------------|
| E-9        | Lista de observațiile făcute de către public în timpul dezbaterii publice (anexa IV.1 de OM 860/2002)  |                        | Lista de observațiile făcute de către public   |                                |
| E-10       | Evaluarea justificata a observațiilor făcute de către public și argumentarea acestora (anexa IV.2 din OM 860/2002)   |                        | Evaluarea de către dezvoltator a observațiilor justificate făcute de public și remedierea problemelor prezentate   |                                |
| E-11       | Procesul Verbal încheiat în conformitate cu ședința de analiză a calității raportului de evaluare a impactului asupra mediului - Faza de analiză a Raportului de evaluare a impactului asupra mediului |                        | Proces Verbal pregătit în conformitate cu examinarea Raportului de evaluare a impactului asupra mediului   |                                |
| E-12       | Decizia finală de acordare / refuzare a acordului de mediu (în termen de cca. 40 zile de la transmiterea solicitării de evaluare de către titularul cu justificarea propunerilor făcute de public)     |                        | Decizia însoțită de motive și condițiile de acordare, descriere a acțiunilor pentru prevenirea, reducerea și eliminarea posibilelor efecte adverse asupra mediului (art. 46 din OM 860/2002) |                                |
| E-13       | Anunțul public în ceea ce privește decizia de acordare a acordului de mediu, publicat în mass-media și postat pe pagina de internet proprie -  |                        | Anunțul public facut public si publicat pe pagina de internet  |                                |

|  |  |  |   |                               |        |   |   |   |
|--|--|--|---|-------------------------------|--------|---|---|---|
| <br>Compañia de Consultanță<br>și Asistență Tehnică | <b>ACTIVITATEA 6</b>                                   |  | Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012<br>14310/06.06.2012 |                               |        |   |   |   |
|  | <b>MASTER PLAN<br/>ACTUALIZAT-<br/>VERSIUNE FINALA</b> |  |   |                               |        |   |   |   |
|  | Cod:MP-01  |  | Data<br>aprobarii<br>editiei                                  | Data<br>aprobarii<br>reviziei | Editia |   | 1 |   |
|  |  |  |   | Revizia                       |        |   |   |   |
|  |  |  |   | 0                             | 1      | 2 | 3 | 4 |

| Item<br>N° | Activitatea  | Partea<br>Responsabila | Descriere                            | Termene/<br>Cadrul desfasurari |
|------------|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|            | <p>responsabilitatea APM / ARPM (în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei finale de acordare a autorizației de dezvoltare)</p> <p>Postarea de către dezvoltatorul sau beneficiarul de proiect a anunțului privind decizia de acordare a acordului de mediu în pagina sa de internet proprie, la Primăria Municipiului, Consiliu Județean, în alte locuri publice, etc (în termen de maxim 10 zile lucrătoare, de la primirea deciziei finale de acordare a acordului de mediu)</p> |                        | proprie                              |                                |
| E-14       | Eliberarea acordului de mediu de APM / ARPM (în termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la anunțul public și, în absența oricăror comentarii din partea publicului)   |                        | Data de emitere a acordului de Mediu |                                |